

## **Maßnahmeplan Freizeit- und Sinnesgarten im Eugen-Fitz-Haus**

Vorläufig Ablaufplanung für den 1. Arbeitstag am **Samstag, dem 02.04.2011**  
Beginn: 09.30, Ende ca. 15.00 h.

- Grill demontieren mit Presslufthammer, Schuttentsorgung, Boden einebnen.
- Entfernen des kleinen Nussbaums, ggf. mit Wurzelwerk, Boden einebnen.
- Entfernen von einigen Bodenplatten um den entfernten Baum herum.
- Einlegen und Befestigen eines Bodenbrettspiels an der Stelle des vormaligen Baumes.
- Torwand montieren.
- Vorbereiten für Bodenbefestigung Vogelnechtschaukel. D.h. Ausheben von vier Pfostenlöchern. Ggf. mischen von Zement bzw. Beton zum Vollfüllen der vier Befestigungslöcher.
- Ausheben des Bodenbettes für den Brunnensockel. Vorbereiten der Zuleitungen, d.h. Graben ausheben für Strom und Wasser, Schuttentsorgung.
- Vorbereiten der Wiese für den Sinnespfad bzw. Barfußpfad. Entfernen der Grasnarbe.

Vorläufiger Arbeitsplan für den 2. Arbeitstag am **Samstag, dem 09.04.2011**  
Arbeitszeiten wie am 02.04.11

- Aufbau Vogelnechtschaukel. Auspacken. Befestigen der Füße auf den Betonsockel
- Aufbau Brunnen und Inbetriebnahme. Ggf. noch Restarbeiten von den Vorarbeiten.
- Fertigstellen Barfußpfad bzw. Sinnespfad hinter Haus B. Aufbringen von verschiedenen Bodenbelägen.
- Anbringen eines weiteren Bodenbrettspiels hinter Haus B. D.h. Entfernen der Bodenplatten und Einlegen des Brettspiels sowie befestigen.
- Aufstellen verschiedener Sitzbänke
- Verschiedene Verschönerungsarbeiten als Abschluss
- Ggf. ergeben sich Restarbeiten für einen 3. Termin